

## RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : Collège rue Lamine à Tunis I		Date : 29/12/2022	Code : -	Lot : 51
Maitre d'ouvrage	Architecte	Bureau d'études	Entreprise	
CRP Tunis I	-	-	Fayol Ben Alia.	
Objet de la visite ou de la réunion :				
Examen de mise à l'eau du plancher terrasse 2 <sup>e</sup> étage (2 salles de classes + laboratoire).				
1) les terrasses sont remplies entièrement par de l'eau à une hauteur d'environ 10 cm, et les descentes sont bouchées.				
2) les recouvrement entre les plaques d'étanchiété est réalisé avec une largeur de 10 cm.				
3) les rebords d'étanchiété est réalisé à une hauteur supérieur à 20 cm avec retour d'acrotère.				
4) On a pas remarqué de traces d'humidité, ni d'infiltration d'eau sous plancher terrasse.				
5) Fournir le dossier technique du complexe d'étanchiété pour avis (Echantillon, Assurance, fiche technique, Attestation)				
Inspecteur Sigma Contrôle				
Tarek Sghaier				