

RAPPORT DE VISITE OU DE REUNION

Affaire : MISE EN SERVICE DE TROIS BANCS D'ESSAI DE FREINAGE POIDS LOURDS AUX TROIS SITES DE TRANSTU (BIR EL KASSAA, BAB SAADOUN ET CHARGUIA)		Date: 11/06/2021	Code: PP201112	Lot: ELECTRICITE
Maitre d'ouvrage ACTIA AFRICA	Architecte	Bureau d'études SQUARE ENGINEERING	Entreprise ACTIA AFRICA	

Objet de la visite ou de la réunion :

**Contrôle et vérification des installations électriques du banc de freinage
BAB SAADOUN**

- Obturer le passage de câble au niveau de gaines en PVC (utiliser par exemple la pompe à mousse pour assurer l'étanchéité).
- Localiser l'emplacement de coffret électrique dans la cabine.
- L'alimentation générale depuis le départ TRANSTU doivent contenir deux disjoncteur (monophasé et triphasé de courbe D de calibre 63A).
- Assurer la liaison à la terre.
- Assurer la distribution de la liaison équipotentielle des équipements.
- Prévoir un schéma électrique de l'installation et schéma unifilaire.

